

Parkeergarage Putgraaf, Heerlen

Opdrachtgever: V.O.C. Parkeren bv

Ontwerp: Bruls en Co bv

Realisatie: BAM Civiel bv

Aanneemsom: € 3.950.000

Contact: (0182) 59 06 00 / info@bamciviel.nl / www.bamciviel.nl



BAM Civiel

Aan de rand van het stadshart van Heerlen is een parkeergarage gebouwd met negen bouwlagen. Door de aanleg van deze faciliteit zal het centrum van Heerlen worden ontlast terwijl het winkelend publiek toch dicht bij de winkels kan parkeren.

Voor dit op zichzelf niet erg ingewikkelde bouwproject moesten toch veel inventieve oplossingen gevonden worden. Ten eerste was een goede logistiek bepalend voor het slagen van het project. De locatie, een langgerekt oppervlak tussen belendingen, is gelegen op een drukke locatie, aan de rand van het centrum. De aanvoer van materialen kon slechts vanaf één kant, via de daar gelegen drukke verkeersweg die niet kon worden gestremd.

De casco van het gebouw is grotendeels uitgevoerd in prefab beton van schoonwerk-zichtkwaliteit. Van de negen lagen ligt er anderhalve laag ondergronds. Omdat er naast de bouwplaats geen ruimte was om een kraan op te stellen, is er voor gekozen om de kraan midden in het gebouw te plaatsen. Het bouwwerk werd er omheen opgetrokken tot een hoogte van circa 30 meter, waarna de kraan op spectaculaire wijze door BAM Materieel is gedemonteerd en uit het gebouw is gehesen.

Zonder al te veel overlast voor de omgeving en het verkeer is dit project zo tot een goed einde gebracht. Het resultaat mag er zijn en vormt zeker een aanwinst voor Heerlen.